

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

##### 【所見】

町内3中学校の校舎、屋内運動場における非構造部材の耐震化(外壁改修、建具及びガラスの破損落下防止工事、天井材及び天井器具の落下防止工事)について、計画通り実施することができた。防災機能の強化により、生徒の安全確保や災害時の応急避難所としての機能が十分に発揮できる。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

**③教育環境の質的な向上を図る整備**

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

**④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備**

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成28年2月に、教育委員会活動に対しての外部評価委員会において、事後評価を実施した。結果については、ホームページに公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおりに実施できた。  
次年度以降については、教育環境の質的向上を図るため、七井小学校のプール改築や小中学校トイレの洋式化を進める。

# 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

- 1 **計画名称** 益子町公立学校等施設整備計画
- 2 **計画作成主体** 益子町
- 3 **計画期間** 平成27年度
- 4 **個別事業一覧**

都道府県名	栃木県
市町村名	益子町

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
田野中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成27年9月29日				
田野中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成27年9月29日				
益子中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成27年10月7日				
益子中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成27年10月7日				
七井中学校	①	2201	防災機能強化	校	R	○	平成27年9月30日				
七井中学校	①	2201	防災機能強化	屋	S	○	平成27年9月30日				