

(様式1)

益教委第611号

平成30年2月15日

文部科学大臣 殿

益子町長

大塚 朋之

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

益子町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成29年度（2年間）

（担当）

益子町教育委員会学校教育課

住所：栃木県芳賀郡益子町大字益子2030

電話：0285-72-8862

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

町内3中学校のトイレ改修(便器の洋式化、床の乾式化、ブース更新等)を行った。今後、小学校においてもトイレ改修を予定しているため、更なる学校施設の環境向上が期待できる。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
田野中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.6～H29.9	H29.9.14		
益子中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.6～H29.9	H29.9.20		
七井中学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	R	H29.6～H29.9	H29.9.14		