

益子町 橋梁長寿命化修繕計画

令和 8 年 8 月
栃木県 益子町

目 次

I. 計画全体の方針

1. 老朽化対策における基本方針	1
1. 1 計画の基本方針	1
1. 2 対象橋梁	3
1. 3 メンテナンスサイクル	5
1. 4 管理手法の分類	6
1. 5 優先順位	7
2. 新技術等の活用方針	8
2. 1 取組内容	8
2. 2 短期的な数値目標及びコスト縮減効果	9
3. 集約化・撤去の方針	9
3. 1 取組内容	9
3. 2 短期的な数値目標及びコスト縮減効果	9

II. 橋梁ごとの事項

4. 橋梁ごとの維持管理計画	10 (11)
[一覧表による記載]	
・ 構造物の諸元	
・ 直近における点検結果及び次回点検年度	
・ 対策内容	
・ 対策の着手・完了予定年度	
・ 対策に係る全体概算工事費	
5. 橋梁位置図	10 (13)
・ 点検年度ブロック分け	

III. その他

6. 担当部署	10
7. 改訂履歴	10

I. 計画全体の方針

1. 1 計画の基本方針

1) 長寿命化修繕計画の背景と目的

益子町の管理橋梁の多くが、経済の高度成長期から安定成長期にかけての 1960 年代から 1980 年代に建設されています。

現在（2022 年）、管理橋梁 98 橋のうち、建設後 50 年を超える橋梁は 28 橋（29%）ですが、20 年後には 78 橋（80%）と老朽化する橋梁が急速に増加します。

また、近年の低成長経済の影響によって、財政を取り巻く環境は厳しく、橋梁の大規模修繕や架け替えに必要な多額の費用を捻出することは難しい状況です。このままでは、将来的に道路ネットワークの安全性・信頼性の低下が懸念されます。

これから老朽化する橋梁の急速な増加に対応するため、従来の損傷が著しくなってから大規模な修繕または架け替えを行う対症療法的な維持管理から、予防保全的な維持管理へと方針転換し、橋梁の維持管理に係る費用の縮減を図る必要があります。




図 1-1-1 建設後 50 年以上経過する橋梁数の推移

2) 基本方針

益子町では、定期点検や日常的な維持管理に加え、個々の橋梁に対して予防保全を基本とした最も効率的で効果的な修繕を計画的に実施することで、橋梁の長寿命化および維持管理に係る費用の縮減を図ります。更に、橋梁の長寿命化により、架け替え工事による道路交通に及ぼす損失の軽減など道路ネットワークの安全性・信頼性を確保します。

限られた財源の中で効率的に橋梁を維持管理していくには、橋梁長寿命化修繕計画を策定し、実行していく必要があります。

表 1-2-1 管理手法と内容

管理手法	内容
従来の 対症療法的な維持管理	劣化・損傷が著しくなってから大規模な修繕や架け替えを実施する手法。多額の費用を要し、コストの集中や通行止めが発生する恐れがある。
長寿命化修繕計画による 予防的な維持管理	定期的な点検により健全度を把握し、部材の劣化・損傷が著しくなる前に予防的な修繕を実施し、長寿命化を図る手法。コストの分散・縮減を図れ、通行止めのリスクも軽減できる。




図 1-1-2 長寿命化によるコスト削減イメージ

- 長寿命化修繕計画による予防的な修繕
- 従来の対症療法的な修繕




図 1-1-3 管理手法ごとの健全度推移のイメージ

1. 2 対象橋梁

本計画の対象は、管理橋梁全ての“98 橋”です。

対象橋梁の内訳を下表に示します。


なお、管理橋梁に変更が生じた場合は「Ⅱ. 橋梁ごとの事項」を更新するものとします。

表 1-2-1 対象橋梁の内訳

橋 長	鋼 橋	コンクリート橋	ボックスカルバート	合 計
15m ≤ L	12	16	0	28
10m ≤ L < 15m	4	13	0	17
5m ≤ L < 10m	1	20	4	25
2m ≤ L < 5m	0	12	16	28
合計	17	61	20	98

1) 橋種

橋種（橋の形式）では、コンクリート橋（RC 橋、PC 橋）が 63%（61 橋）を占めます。



鋼橋	RC橋	PC橋	場所打ちボックスカルバート	プレキャストボックスカルバート	合計
17橋	30橋	31橋	14橋	6橋	98橋
17%	31%	32%	14%	6%	100%

図 1-2-2 橋長別橋梁数

2) 健全性の評価

直近における点検の結果から橋梁の健全性は、Ⅰ（健全）が63%（62橋）、Ⅱ（予防保全段階）が31%（30橋）、Ⅲ（早期措置段階）が6%（6橋）、Ⅳ（緊急措置段階）が該当なし という状況です。




図 1-2-3 健全性の評価別橋梁数

1. 3 メンテナンスサイクル

益子町では全ての管理橋梁を対象に、5年に1回の頻度で点検を行っています。

橋梁を適切に維持管理していく上で、個々の健全度の把握のため、定期的な点検が必要となります。この点検の大きな目的は、管理する橋梁の現状を把握し、橋梁の安全性や供用性に悪影響を及ぼしている重大な損傷を早期に発見して適切な処置をとることによって、安全かつ円滑な交通を確保することにあります。



写真 1-3-1 橋梁点検車による点検(大沢橋)



写真 1-3-2 梯子による点検(大和田橋)

点検結果、対策（修繕）の実施結果をデータとして蓄積し、長寿命化修繕計画の見直しの際にフィードバックできる体制を作ります。

このようなP D C Aサイクルにより、効率的で効果的な維持管理を目指します。




図 1-3-1 維持管理のP D C Aサイクル

1. 4 管理手法の分類

1) 管理手法

橋梁はその構造、規模、交通量、環境条件によってそれぞれ違った特性や重要性を持っています。同一の管理目標や管理方法を適用した場合には、過大な対策費用が必要になるなど、効率的な維持管理の実現が不可能となる恐れがあります。

そのため本計画では、対象橋梁の構造特性や重要性を考慮し、下表の管理区分①～③に分類して維持管理を行うものとします。

表 1-4-1 管理手法の分類

管理区分		内容	橋数	管理方針	管理水準
①	予防保全型	・橋長 10m 以上の橋梁	44	・損傷が進行する前に機能回復や予防保全措置を行い、長寿命化及びコスト縮減を図る。	Ⅱ
②	事後保全型	・橋長 10m 未満の橋梁	52	・損傷がある程度進行した時点で最小限の措置を行い、長寿命化及びコスト縮減を図る。	Ⅲ
③	架替・撤去型 ※1	・修繕が困難なため架替又は撤去を検討中の橋梁	2	・点検等による経過観察は行うが、補修等は基本的に実施せず、健全性に大きな問題が生じた時点で、架け替え又は撤去する。	Ⅳ

※1 「③:架替・撤去型」は、損傷が著しく修繕が困難な状況のため、架替え又は集約を目的とした撤去を検討中の橋梁です。

管理方針は、点検等による経過観察は行いますが、修繕は基本的に実施せず、橋梁の健全性に大きな問題が生じた時点(管理区分:Ⅳ)で、架替え又は撤去を行うものとします。計画に計上する維持管理費用は、点検及び撤去費用とします。

なお、架替・撤去型は、架替えとなった場合にその後、橋長によって①予防保全型又は②事後保全型に振り分けられます。

1. 5 優先順位

1) 優先順位の考え方

橋梁の効率的かつ効果的な維持管理の実現と必要となる予算の平準化を行うためには、橋梁間の対策の優先順位付けが必要となります。

対策優先順位の設定は、まず第1指標として、健全度の低いものを優先します。次に第2指標として、同じ健全度のグループのなかでは、管理区分、路線の重要度、橋梁構造の種類によって優先順位を決定します。なお、同じ重要度のグループの中では、橋梁規模（橋面積）の大きい橋梁を優先します。

健全度と重要度による指針を下表に示します。

表 1-5-1 第1指標（健全度による優先順位）

健全度	内容		優先度
Ⅳ(E1・E2)	緊急措置段階	交通規制や大規模修繕又は架替えが必要である	高 ↑ ↓ 低
Ⅲ(C2)	早期措置段階	橋梁構造の安全性の観点から早期に修繕が必要である	
Ⅱ(C1)	予防保全段階	予防保全の観点から修繕が必要である	
Ⅰ(A, B)	概ね健全	損傷が認められない又は損傷が軽微で修繕の必要はない	

表 1-5-2 第2指標（重要度による優先順位）

分類指標			重要度	優先度
橋長 10m 以上	町道1・2級	鋼橋	重要度1	高 ↑ ↓ 低
		コンクリート橋	重要度2	
	町道その他	鋼橋	重要度3	
		コンクリート橋	重要度4	
橋長 10m 未満	町道1・2級	鋼橋	重要度5	
		コンクリート橋	重要度6	
	町道その他	鋼橋	重要度7	
		コンクリート橋	重要度8	
修繕困難	—	—	重要度9	低

※ 同じ重要度のグループの中では、橋梁規模（橋面積）の大きい橋梁を優先します。

2. 新技術等の活用方針

2. 1 取組内容

管理橋梁の法定点検や修繕等の実施に当たっては、新技術情報提供システム（NETIS）や点検支援技術性能カタログ(案)などを参考に、新技術等の活用を検討し、事業の効率化やコスト縮減を図ります。

特に定期点検については、国土交通省の「新技術利用のガイドライン(案)」を参考にして新技術等の活用を検討します。

補修設計においては、新技術情報提供システム（NETIS）を参考として活用を検討します。

1) 橋梁点検の新技術

点検の効率化・合理化を目指し、近接目視を補完・代替する点検支援新技術を積極的に活用していきます。また、それによって、より安全な作業が可能となります。

2) 補修工法の新技術

橋梁の長寿命化および維持管理の効率化を図るため、有用な補修工法の新技術を積極的に活用していきます。

2. 2 短期的な数値目標及びコスト縮減効果

令和9年度までの橋梁点検において、直近の点検で健全度が「判定区分Ⅰ（A・B）」であった車道橋1橋及び側道橋2橋に「画像診断サービス」及び「ポールカメラ」を活用することで、従来の橋梁点検車やロープアクセスを用いた点検と比較して約50万円のコスト縮減を目指します。

新技術活用を予定する橋梁とコスト縮減効果を次の「表2-2-1」に示します。

表2-2-1 新技術活用を予定する橋梁とコスト縮減効果

整理番号	橋名	点検年度	活用する新技術	コスト縮減効果
26	新橋	R4	社会インフラ画像診断サービス「ひびみつけ」	橋梁点検車+交通規制 約175千円/0.7日(25万円/日) 画像診断サービス - 約80千円/100枚(800円/1枚) 差額 約95千円
90	石岡橋側道橋	R4	ポールカメラ	ロープアクセス 約200千円/日 ポールカメラ - 0千円/日 差額 約200千円
97	長橋側道橋	R4	〃	ロープアクセス 約200千円/日 ポールカメラ - 0千円/日 差額 約200千円

差額合計 **約500千円**

なお、新技術を活用した結果、詳細な調査が必要と判断される損傷が確認された場合は、改めて橋梁点検車やロープアクセスを用いて近接目視点検を行うものとします。

3. 集約化・撤去の方針

3. 1 取組内容

全管理橋梁において、社会経済情勢や施設の利用状況の変化、施設周辺の道路の整備状況、点検・修繕・更新等に係る中長期的な費用等を考慮しつつ、集約化・撤去を目標とした検討を行うことで、維持管理費用のコスト縮減を目指します。

3. 2 短期的な数値目標及びコスト縮減効果

令和9年度までに、「③架替・撤去型」の1橋について集約化・撤去を検討することで、約1,500万円のコスト縮減を目指します。

Ⅱ. 橋梁ごとの事項

4. 橋梁ごとの維持管理計画

以下の項目を記載した対象橋梁の「一覧表」を別紙 1 として添付します。

- ・ 構造物の諸元（橋長，路線名，架設年，橋長，幅員，橋種，所在地）
- ・ 直近における点検結果及び次回点検年度（点検年度，判定区分）
- ・ 対策内容
- ・ 対策の着手・完了予定年度
- ・ 対策に係る全体概算工事費

Ⅲ. その他

6. 担当部署

益子町 産業建設部 建設課 土木係

〒321-4293 栃木県 芳賀郡 益子町 益子 2030 番地

Tel : 0285-72-8841

Fax : 0285-72-6939

E-mail : kensetu@town.mashiko.lg.jp

5. 改訂履歴

平成 26 年 3 月	「益子町 橋梁長寿命化修繕計画」策定
令和 2 年 3 月	「益子町 橋梁長寿命化修繕計画（第 2 期計画）」策定
令和 6 年 12 月	「益子町 橋梁長寿命化修繕計画（第 2 期計画）」一部改訂
令和 8 年 8 月	「益子町 橋梁長寿命化修繕計画（第 2 期計画）」一部改訂

台帳番号	橋梁名	路線名	所在地	架設 年次	橋長 (m)	幅員 (m)	判定 区分	点検計画（点検年度および金額(百万円)）											計画期間 点検費用 (百万円)	修繕計画（修繕年度および金額(百万円)）													計画期間 修繕費用 (百万円)	対策内容
								R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13		R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13				
1	谷井田 1 号橋	町道29号	下大羽1335	1987	3.9	3.8	I	○ 0.2					○ 0.2					○ 0.2	0.6															
2	谷井田 2 号橋	町道29号	上大羽65	1987	4.2	3.9	I	○ 0.2					○ 0.2					○ 0.2	0.6															
3	欠上り橋	町道159号	大字下大羽	1992	11.7	4.0	I	○ 0.3					○ 0.3					○ 0.3	0.9															
4	豆田橋	町道31号	大字上大羽	1971	11.0	4.4	I	○ 0.3					○ 0.3					○ 0.3	0.9														H30～R1 橋梁架替え済	
5	学校橋（上大羽）	町道212号	上大羽687-1	1950	8.2	7.5	Ⅲ	○ 0.3				○ 0.3						○ 0.3	0.9			○ 4.0	○ 12.0								16.0	上部断面修復、橋面防水工		
6	学校東橋	町道212号	上大羽695	1950	6.6	3.6	Ⅱ	○ 0.3					○ 0.3					○ 0.3	0.9															
7	大川戸 1 号橋	町道31号	上大羽1202-1	1976	7.6	5.5	I	○ 0.3					○ 0.3					○ 0.3	0.9															
10	大川戸 4 号橋	町道31号	上大羽2229-1	1955	3.2	3.2	I	○ 0.2					○ 0.2					○ 0.2	0.6															
11	三拾田橋	町道214号	上大羽1645	1979	8.5	5.5	I	○ 0.3					○ 0.3					○ 0.3	0.9															
12	吉沢 1 号橋	町道220号	上大羽2124	1965	8.5	4.5	Ⅱ				○ 0.3					○ 0.3			0.6															
13	吉沢 2 号橋	町道220号	上大羽2124	1965	2.6	3.6	Ⅱ				○ 0.2					○ 0.2			0.4															
14	吉沢 3 号橋	町道220号	上大羽2124	1965	2.2	3.6	Ⅱ				○ 0.2					○ 0.2			0.4															
15	寺前橋	町道5号	山本1078	1970	3.6	6.2	I				○ 0.3					○ 0.3			0.6															
16	稲荷山橋	町道42号	大字山本	1983	15.5	5.7	I		○ 0.3					○ 0.3					0.6														H28対策済	
17	山根橋（前沢）	町道230号	大字前沢	1989	11.5	5.5	I		○ 0.3					○ 0.3					0.6															
18	吉原橋	町道41号	大字前沢	1986	15.9	6.7	I		○ 0.4					○ 0.4					0.8														R2対策済（上部ひびわれ補修、伸縮装置取替え）	
19	米田橋	町道251号	山本3202	1979	5.4	5.6	I				○ 0.3					○ 0.3			0.6															
20	五反田橋	町道258号	山本203-5	1979	5.5	4.6	I				○ 0.3					○ 0.3			0.6															
21	石畑橋	町道260号	大郷戸53-1	1978	4.9	5.6	I				○ 0.2					○ 0.2			0.4															
22	池上橋	町道43号	山本3-42	1978	2.6	4.6	I				○ 0.2					○ 0.2			0.4															
23	小田毛橋	町道269号	小泉949	1979	4.2	8.0	I				○ 0.3					○ 0.3			0.6															
24	鏡橋	町道247号	長堤1116	1982	2.5	6.0	Ⅱ				○ 0.2					○ 0.2			0.4															
25	西山東橋	町道247号	長堤1105-3	1965	5.4	5.7	Ⅱ				○ 0.3					○ 0.3			0.6															
27	十六橋	町道237号	大字上山	1954	14.8	4.1	Ⅱ		○ 0.3					○ 0.3					0.6															
28	田中橋	町道239号	大字上山	1965	15.0	3.0	I		○ 0.3					○ 0.3					0.6														H28対策済	
29	新橋	町道7号	大字生田目	2016	60.0	7.0	I		○ 0.7					○ 0.7					1.4														H28架替え済	
30	徒士橋	町道238号	大字東田井	1953	52.6	4.1	I		○ 0.5					○ 0.5					1.0	○ 10.0											10.0	R3対策済（上部・下部断面修復、伸縮装置取替え）		
32	葉師橋	町道172号	益子617	1994	7.5	10.7	I					○ 0.3					○ 0.3		0.6															
33	根小屋橋	町道173号	益子791-1	1960	3.0	3.5	I					○ 0.2					○ 0.2		0.4															
34	がっから橋	町道176号	益子2930	1960	5.7	14.8	I					○ 0.3					○ 0.3		0.6															
35	一本橋	町道181号	益子2112	1945	7.6	3.5	Ⅱ					○ 0.3					○ 0.3		0.6															
36	百目鬼橋	町道146号	大字益子	1955	10.5	3.6	I		○ 0.3					○ 0.3					0.6	○ 6.0												6.0	R3対策済（上部・下部断面修復、根固め工）	
37	がまん橋	町道188号	大字益子1327番地先	1989	11.0	5.0	I		○ 0.3					○ 0.3					0.6															
38	久根下橋	町道183号	益子2186-1	1988	2.3	10.3	I					○ 0.3					○ 0.3		0.6															
39	助成橋	町道37号	大字益子	1979	38.3	12.8	Ⅱ		○ 0.7					○ 0.7					1.4						○ 5.0	○ 9.0					14.0	支承補修、伸縮装置取替え（非排水化）		
40	石岡橋	町道33号	大字北中	1982	38.7	8.8	Ⅱ		○ 0.7					○ 0.7					1.4						○ 5.0	○ 17.0					22.0	支承補修、伸縮装置取替え（非排水化）、橋面防水工		
43	石山橋	町道48号	芦沼913-5	1980	6.7	6.0	I					○ 0.3					○ 0.3		0.6															
44	河原田橋	町道1号	芦沼689	1970	3.6	6.4	I					○ 0.3					○ 0.3		0.6															
45	根廻橋	町道53号	芦沼404	1960	6.3	6.0	I					○ 0.3					○ 0.3		0.6															
46	学校橋（小宅）	町道2号	大字大平	1992	14.5	7.5	I			○ 0.3					○ 0.3				0.6															
48	石塚橋	町道17号	大字小宅	1985	14.2	4.0	I			○ 0.3					○ 0.3				0.6														H29対策済	
49	青田前橋	町道83号	大字小宅	1984	15.6	5.2	I			○ 0.3					○ 0.3				0.6															
50	青田下橋	町道82号	大字小宅	1983	15.5	5.2	I			○ 0.3					○ 0.3				0.6															
51	富士山橋	町道21号	大字七井	1965	10.6	5.5	I			○ 0.3					○ 0.3				0.6															
52	田端上橋	町道89号	大字七井	1994	14.3	4.5	I			○ 0.3					○ 0.3				0.6															
53	田端橋	町道90号	大字七井	1955	13.3	3.6	I			○ 0.3					○ 0.3				0.6														H29対策済	
54	山根橋（七井）	町道72号	大字七井	1963	28.7	3.3	Ⅱ			○ 0.4					○ 0.4				0.8										○ 4.0		4.0	伸縮装置取替え、橋面防水工		
55	大和田橋	町道23号	大字七井	1967	31.0	3.3	Ⅲ			○ 0.4					○ 0.4				0.8		○ 12.0										12.0	下部ひびわれ補修、伸縮装置取替え		
56	上の田橋	町道67号	大字七井	1975	28.7	3.0	Ⅱ			○ 0.4					○ 0.4				0.8															
57	八反田橋	町道97号	大字七井832番11地先	1975	13.8	5.0	I			○ 0.3					○ 0.3				0.6															

台帳番号	橋梁名	路線名	所在地	架設 年次	橋長 (m)	幅員 (m)	判定 区分	点検計画（点検年度および金額(百万円)）									計画期間 点検費用 (百万円)	修繕計画（修繕年度および金額(百万円)）										計画期間 修繕費用 (百万円)	対策内容			
								R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11		R12	R13	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10			R11	R12	R13
59	手越橋	町道25号	大字大沢	1987	24.2	5.5	Ⅱ			○ 0.3					○ 0.3				0.6									○ 4.0	○ 9.0		13.0	伸縮装置取替え、橋面防水工
60	長橋	町道25号	大字塙	1970	40.0	9.2	Ⅰ		○ 0.7					○ 0.7					1.4													
61	下町橋	町道119号	大字大沢	1959	18.1	3.0	Ⅱ			○ 0.3					○ 0.3				0.6								○ 8.0			8.0	上部・下部断面修復	
62	上町橋	町道128号	大字大沢	1962	20.0	4.1	Ⅱ			○ 0.3					○ 0.3				0.6													
63	御霊橋	町道25号	大字大沢	1975	21.5	6.2	Ⅲ		○ 0.4				○ 0.4					○ 0.4	1.2			○ 15.0	○ 20.0							35.0	塗装塗替工、橋面防水工	
64	谷口橋	町道125号	大字大沢	1982	17.2	5.2	Ⅱ	○ 0.3					○ 0.3				○ 0.3	0.9														
65	三反田橋	町道15号	大字大沢	1985	16.4	5.2	Ⅰ	○ 0.3					○ 0.3				○ 0.3	0.9														
66	前田橋	町道2号	大沢2027	1979	5.3	4.8	Ⅰ					○ 0.3				○ 0.3		0.6														
67	坂塩田橋	町道18号	大平663-6	1979	6.3	6.0	Ⅰ					○ 0.3				○ 0.3		0.6														
68	舟橋橋	町道17号	大平821	1979	6.3	6.0	Ⅰ					○ 0.3				○ 0.3		0.6														
69	橋道橋	町道33号	塙1214	1982	2.2	11.7	Ⅰ					○ 0.3				○ 0.3		0.6														
70	仲の車橋	町道131号	大字大沢	2010	21.2	6.2	Ⅰ			○ 0.4					○ 0.4				0.8													
72	柏木橋	町道292号	大字下大羽字オハラ574-4	1984	16.4	4.0	Ⅱ	○ 0.3					○ 0.3				○ 0.3	0.9														
73	板橋	町道294号	益子783	1950	2.6	2.2	Ⅱ					○ 0.2				○ 0.2		0.4														
74	灰坂橋	町道300号	上大羽850	1965	7.7	2.6	Ⅱ	○ 0.3					○ 0.3				○ 0.3	0.9														
75	上山北橋	町道302号	大字上山字上山646	1955	14.6	2.5	Ⅱ		○ 0.3					○ 0.3				0.6														
76	西久保橋	町道14号	大沢1973-2	1981	2.0	5.9	Ⅱ					○ 0.2				○ 0.2		0.4														
77	久根下南橋	町道184号	益子2276	1984	3.1	8.7	Ⅰ					○ 0.3				○ 0.3		0.6														
79	西山北橋	町道9号	長堤1710	1982	5.4	5.8	Ⅰ				○ 0.3				○ 0.3			0.6														
80	神崎橋	町道249号	長堤862-1	1981	5.0	7.0	Ⅱ				○ 0.3				○ 0.3			0.6														
81	五鎖橋	町道269号	小泉815-1	1981	4.2	8.0	Ⅰ				○ 0.3				○ 0.3			0.6														
82	高田橋	町道318号	山本81-2	1979	4.8	4.6	Ⅰ				○ 0.2				○ 0.2			0.4														
83	上山橋	町道201号	大字上山	1982	17.5	8.2	Ⅱ		○ 0.4					○ 0.4				0.8														
84	日向新橋	町道324号	大字小宅425番1地先	1984	11.4	5.0	Ⅰ			○ 0.3					○ 0.3			0.6														
85	小竹橋	町道325号	小宅31-2	1984	5.4	4.5	Ⅲ					○ 0.3				○ 0.3		0.6				○ 7.0	○ 11.0							18.0	上部工架替え	
86	ヤシカ橋	町道191号	益子1496-5	1989	3.8	6.4	Ⅰ					○ 0.3				○ 0.3		0.6														
87	ぐみ川2号橋	町道228号	大字前沢1228番地先	1984	12.9	6.2	Ⅲ		○ 0.3					○ 0.3				0.6			○ 15.0									15.0	上部ひびわれ補修、伸縮装置取替え	
88	反町橋	町道334号	小泉385-4	1980	3.4	8.0	Ⅰ				○ 0.3				○ 0.3			0.6														
89	大塚橋	町道334号	小泉11-2	1980	2.4	6.0	Ⅰ				○ 0.2				○ 0.2			0.4														
90	砂防ダム上橋	町道216号	上大羽1192	1994	7.8	4.2	Ⅰ	○ 0.3					○ 0.3				○ 0.3	0.9														
91	明林寺旭光学北1号橋	町道373号	塙747-2	不明	3.0	3.0	Ⅰ					○ 0.2				○ 0.2		0.4														
92	西山梅ヶ内1号橋	町道382号	長堤2554-1	1989	5.4	5.7	Ⅰ				○ 0.3				○ 0.3			0.6														
93	西山梅ヶ内2号橋	町道382号	長堤975	1989	3.1	5.6	Ⅱ				○ 0.2				○ 0.2			0.4														
94	大平北中1号橋	町道33-1号	大沢708	1998	4.3	11.9	Ⅱ	○ 0.3					○ 0.3				○ 0.3	0.9														
95	大沢橋	町道33-1号	大字大沢709番地先	1998	24.8	10.4	Ⅱ		○ 0.7					○ 0.7				1.4										○ 4.0	○ 17.0	21.0	上部・下部ひびわれ補修、橋面防水工	
96	大平北中2号橋	町道33-1号	大沢708	1998	6.0	9.9	Ⅱ	○ 0.3					○ 0.3				○ 0.3	0.9														
97	大平北中3号橋	町道33-1号	大沢2477-2	1998	6.1	12.4	Ⅱ	○ 0.3					○ 0.3				○ 0.3	0.9														
98	大羽美農里橋	町道32号	大字上大羽385番地先	2003	22.8	8.2	Ⅰ	○ 0.4					○ 0.4				○ 0.4	1.2														
101	台町市貝1号橋	町道387号	七井1831	2004	3.2	5.0	Ⅰ					○ 0.2				○ 0.2		0.4														
102	石岡橋側道橋	町道33号	大字北中	2005	41.4	3.8	Ⅰ		○ 0.7					○ 0.7				1.4														
104	風戸橋	町道21号	大字大沢70番地先	1961	20.0	7.7	Ⅱ			○ 0.4					○ 0.4			0.8										○ 4.0	4.0	上部断面修復、下部ひびわれ補修、伸縮装置取替え		
105	風戸橋側道橋	町道21号	大字大沢70番地先	1989	20.0	2.8	Ⅰ			○ 0.3					○ 0.3			0.6														
106	下町多田羅1号橋	町道386号	七井832	2004	3.4	5.0	Ⅰ					○ 0.2				○ 0.2		0.4														
107	田子谷祇園原1号橋	町道72号	七井1620-10	2013	3.5	6.0	Ⅰ					○ 0.2				○ 0.2		0.4														
108	大羽橋	町道405号	下大羽803	1940	9.6	5.3	Ⅲ	○ 0.3					○ 0.3				○ 0.3	0.9							○ 15.0	○ 50.0	○ 35.0			85.0	橋梁架替え	
109	百目鬼橋側道橋	町道146号	大字益子	1987	10.5	1.7	Ⅱ		○ 0.3					○ 0.3				0.6														
110	長橋側道橋	町道25号	大字塙	1994	38.8	2.8	Ⅰ		○ 0.4					○ 0.4				0.8														
111	学校橋側道橋	町道212号	上大羽687-1	不明	10.6	2.1	Ⅰ	○ 0.3						○ 0.3				0.9														
	計98橋							5.8	9.0	5.9	4.9	5.9	5.9	8.6	5.9	4.9	5.6	6.2	68.6	16.0	12.0	19.0	12.0	22.0	31.0	25.0	76.0	47.0	13.0	25.0	283.0	R2.3.31 町道区域変更により計98橋

益子町橋梁位置図

